

Пояснювальна записка
про стан розвитку інвестиційної діяльності, енергоефективності та туризму
на території міста Слов'янськ
за 2016 рік

Інвестиційна діяльність

Проекти ЄС

Залучення інвестицій для реалізації проектів розвитку інфраструктури міста Слов'янськ є головним пріоритетом діяльності міської ради.

Відповідно до грантової угоди між Слов'янською міською радою та Європейським Союзом від 03.04.2015 року №2014/355-352 в рамках програми ЄС «Підтримка громад, що опинилися під впливом конфлікту в Україні» в місті реалізується проект «Житло для переселенців». Проектом передбачена модернізація гуртожитків по вул. Вокзальна (Свердлова), 8 та вул. Світлодарська (Чубаря), 28а з метою забезпечення комфортним житлом внутрішньо переміщених осіб із зони антитерористичної операції та жителів Слов'янська, які втратили свої будинки.

Загальна сума проекту 801,177.55 EUR (15 087 859,05 грн.), з яких 90% - це грант ЄС 721059,80 EUR (13 579 073,145грн.), співфінансування з міського бюджету 10% - 80 117,76 EUR (1 508 785,905 грн.). Відповідно до грантової угоди на банківський рахунок міської ради від організації-донора надійшов перший транш у розмірі 645 761,49 EUR, що складає 11 261 725,35 грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги», проект Слов'янської міської ради «Житло для переселенців» 25.05.2015 року зареєстровано в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (реєстраційна картка №3237).

Розпорядженням міського голови 22.12.2016 року № 443р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 19.10.2016 року №398р «про створення офісу проекту «Житло для переселенців» за грантове фінансування ЄС у місті Слов'янськ» внесені зміни до офісу проекту. Офіс розміщено у каб. 406 будівлі міської ради. До складу офісу входять сім осіб, у тому числі представники міської ради та найнятий за цивільно-правовим договором інженер проекту.

Станом на 01.01.2017 року в рамках проекту освоєно 19532,77 EUR та здійснено наступні заходи:

- придбана комп'ютерна техніка та матеріали для офісу проекту;
- проведено тендер щодо відбору проектної організації для розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції гуртожитків по вул. Свердлова 8 та вул. Чубаря 28-а, підписано договір з переможцем тендеру;
- проведено технічне обстеження гуртожитків, за результатами якого розроблено технічні звіти;
- виконано та затверджено робочою групою ескізний проект з 3D візуалізацією;
- проведено брифінг для ЗМІ та презентація проекту;
- отримані технічні умови на газо-, електро-, водопостачання і стоки;
- проектно-кошторисна документація розроблена у повному обсязі та направлена до філії ДП «Укрдержбудекспертиза» для проходження комплексної експертизи;
- отримано позитивний експертний звіт.

У зв'язку з виниклою проблемою, щодо неможливості реалізувати проект у визначені строки, а саме тричі розміщене оголошення на закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пусконаладжувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»: Реконструкція гуртожитку по вул. Світлодарська, 28-а (колишня вул. Чубаря, 28-а), вул. Вокзальна, 8 (колишня вул. Свердлова, 8) м. Слов'янська Донецької області, з

метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов'янська було відмінено у зв'язку з поданням для участі в ній менше двох тендерних пропозицій.

Скасування результатів тендеру, анонс нового конкурсу, розгляд тендерних пропозицій вплинув на можливість закінчити проект в рамках запланованих термінів (дата завершення реалізації проекту - 03.10.2016). Враховуючи вище викладене Слов'янська міська рада звернулася до Європейської комісії з проханням продовжити строки реалізації проекту без збільшення частки фінансування. Європейська комісія погодила продовження терміну реалізації з 18 місяців до 26 місяців (дата завершення реалізації проекту - 03.06.2017 року).

Відповідно до рішення виконавчого комітету Слов'янської міської ради від 02.11.2016 № 746 та у зв'язку з економічно недоцільною заявленою вартістю об'єктів надано дозвіл офісу проекту «Житло для переселенців» на проведення коригування проектно-кошторисної документації.

Проведено коригування проектно-кошторисної документації та отримано позитивні експертні висновки ТОВ «Експертиза ЗО» від 9.12.2016 року №196-16Д № 205-16Д.

На сайті Слов'янської міської ради та у засобах масової інформації розміщено оголошення про проведення тендеру на укладання контракту з виконання робіт по реконструкції будівель в м. Слов'янськ, Донецької області в рамках проекту «Житло для переселенців», що впроваджується в рамках програми Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні» на підставі Грантового договору 2014/355-352 між Європейським Союзом, представленим Європейською комісією та Слов'янською міською радою. Наразі триває визначення переможців тендеру.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VII (із змінами), 29.12.2016 року в системі ProZorro розміщено оголошення на закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів, монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»:

Завдання тендеру: відбір підрядника:

1. на закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів. Монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»:

Реконструкція гуртожитку по вул. Вокзальна,8 (колишня вул. Свердлова,8) м. Слов'янська Донецької області з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов'янська;

2. на закупівлю робіт (в тому числі обладнання, матеріалів. Монтажних та пусконалагоджувальних робіт) в рамках проекту «Житло для переселенців»:

Реконструкція гуртожитку по вул. Світлодарська, 28-а (колишня вул. Чубаря, 28-а) м. Слов'янська Донецької області, з метою розселення тимчасових переселенців і потерпілих жителів м. Слов'янська.

Проекти ДФРР

З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій в розвиток економіки міста-курорту, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 432-р «Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2016 року» Слов'янська міська рада реалізує інвестиційний проект «Розвиток рекреаційної діяльності на території Слов'янщини» (далі – Проект). Стратегічна ціль Проекту - формування позитивного іміджу області у сфері туризму. Мета Проекту - розроблення містобудівної документації міста Слов'янськ з визначенням інвестиційно-привабливих територій та створення умов для організації ефективного туризму.

В рамках Проекту заплановано реалізувати 5 заходів, у тому числі:

- Створення єдиної топографічної основи та містобудівного кадастру;
- Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м. Слов'янськ. 1 черга;
- Проведення інвентаризації земель;
- Розробка історико-архітектурного опорного плану та проекту зон охорони;

- Розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту

Загальна сума Проекту складає 5 581,2 тис. грн., з яких 5 023,07 тис. грн. (90%) – кошти державного бюджету, 558,13 тис. грн. (10%) - співфінансування з місцевого бюджету. Розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів є управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.06.2016 №517 «Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»

Результати моніторингу стану реалізації Проекту:

- оголошені закупівлі на п'ять заходів щодо реалізації Проекту в системі електронних закупівель «Прозоро»;

- по закупівлі «Створення єдиної топографічної основи та містобудівного кадастру» щодо реалізації Проекту з переможцем торгів - ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект» - 12.10.2016 р. укладено договір;

- по заходах «Створення рекреаційно-оздоровчої зони “Біля солених озер” (оз.Вейсове) м.Слов'янськ. 1 черга” та “Розробка розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту» щодо реалізації Проекту закупівлі не відбулись через недостатню кількість учасників.

Станом на 31.12.2016 року проект не реалізовано.

Причинами невиконання запланованих заходів у 2016 р. стали:

1. Строки отримання державних коштів. (Розпорядженням голови ОДА від 29.06.2016 № 517 затверджено перелік інвестиційних проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 р. за рахунок коштів ДФРР).

Згідно плану-графіку реалізації заходів проекту заходи планувалися з січня 2016 року. Мінімальний термін виконання робіт за першим заходом “Створення єдиної топографічної основи та містобудівної документації” згідно норм складає 5-6 місяців. Виконання заходів 3-6 можливе за умови реалізації першого заходу. Фактично фінансування було відкрито у серпні 2016 р. Таким чином реалізувати заплановані заходи з серпня по грудень 2016 р. стало неможливо, враховуючи необхідність дотримання термінів проведення публічних закупівель.

2. Невиконання заходу 2 (Створення рекреаційно-оздоровчої зони “Біля солених озер” (оз. Вейсове) м. Слов'янськ. 1 черга відбулося у зв'язку з затримкою в реєстрації договору органами держказначейства та відмовою в реєстрації декларації про початок будівельних робіт. (Висловлювалися претензії до назви заходу. Претензії були вирішені шляхом направлення листа до Мінрегіонбуду.) Крім того даний захід доречно реалізувати навесні, перед початком літнього оздоровчого сезону, як і було спочатку заплановано Планом графіком реалізації заходів проекту.

Проекти НЕФКО

В рамках Договору про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Слов'янською міською радою від 21 вересня 2016 року №НІУ4/16 Е5Р4/16 з метою впровадження енергозберігаючих технологій місто Слов'янськ реалізує інвестиційний проект «Впровадження проекту енергозбереження у м. Слов'янськ». Впровадження заходу планується у 2017 році на загальну вартість – 580 000,0 тис. євро. (14511,081 тис. грн.).

Проектом передбачена реалізація наступних субпроектів:

1. Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КЛПЗ «Міська клінічна лікарня» по вул. Шевченка,38 (3464,417 тис. грн.);

2. Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янськ» по вул. Ярослава Мудрого,14 (2401,643 тис. грн.);

3. Капітальний ремонт будівлі амбулаторій №№1,2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Слов'янська» по вул. Банківська,85 (5652,628 тис. грн.);

4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (2992,393 тис. грн.).

Підготовлено пакет документів для державної реєстрації проекту.

Проекти ПРООН

В рамках Меморандуму про співробітництво між Програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та Слов'янською міською радою від 30.09.2015 місто Слов'янськ бере участь у Проекті «Відновлення врядування та примирення в охоплених конфліктом громадах України», що реалізується за підтримки Швейцарської Конфедерації та Уряду Швеції. Проектом передбачене надання малих грантів програми обміну для зміцнення організаційних структур у 15 великих і малих містах Донецької та Луганської областей. Програму обміну реалізовує Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад».

З метою сприяння органам місцевого самоврядування щодо створення і впровадження системи енергоменеджменту та щоденного моніторингу енергоресурсів у Слов'янській міській раді протягом трьох місяців працювали радник та експерт у сфері енергетичного розвитку та енергоефективності. Основними напрямки діяльності – консультативні послуги щодо впровадження системи міського енергоменеджменту та розробка проекту Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Слов'янськ.

Проекти USAID

Між Слов'янською міською радою і виконавцям Проекту USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» організацією «Інтернешнл Рісорсес Груп» (International Resources Group) узгоджена діяльність шляхом підписання від 14.12.2016 року Меморандуму про взаєморозуміння щодо сприяння реформування сфери енергоефективності та енергозбереження, впровадження відновлюваних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів. Одним із важливих завдань є проведення навчання з побудови енергетичного менеджменту, проведення енергоаудитів будівель (вибірково), проведення інформаційних заходів, тренінгів для громадськості для підвищення обізнаності з питань енергетичної ефективності.

Інфраструктурні проекти

Управлінням інвестицій підготовлено перелік інфраструктурних проектів (пропозицій) міста Слов'янськ, які плануються реалізувати у 2016 році за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.03.2016 № 231 (із змінами). Даний перелік складається зі 248 проектів за напрямками: водозабезпечення та водовідведення, об'єкти соціальної сфери, енергоефективність, об'єднана територіальна громада, транспортна інфраструктура, громадський транспорт, відновлення житла, теплопостачання на загальну вартість 622 189,90 тис. грн.

Перелік об'єктів і заходів міста Слов'янськ, що будуть здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, за виключенням об'єктів і заходів на територіях окремих районів, міст, селищ і сіл, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, затверджений розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 № 548 (зі змінами).

Відповідно до розпорядження міського голови від 25.10.2016 № 345-р «Про організацію моніторингу інвестиційних проектів, програм (пропозицій) розвитку міста Слов'янськ» на управління інвестицій покладена координація діяльності виконавчих органів міської ради з питань стану реалізації інвестиційних проектів та програм.

Результати моніторингу стану реалізації інфраструктурних проектів:

- станом на 01.01.2017 року в роботі знаходяться 248 проектів;
- загальна вартість проектів – 622 189,90 тис. грн., з яких за рахунок позабюджетних коштів передбачено 264 023,04 тис. грн.;
- на 171 проект передбачені кошти з міського бюджету;
- на 169 проект, а це 68,1% від їх загальної кількості, підготовлена проектна документація і отримані позитивні експертні звіти;

- з початку року реалізовано 41 проектів на загальну суму 19 465,26 тис. грн., у тому числі: будівництво бюветів (один проект на 456,54 тис.грн.), капітальний ремонт системи зовнішнього освітлення, в межах коштів передбачених на рік (два проекти на 254,04 тис. грн.), капремонт дорожнього покриття (вісім проектів на 12 905,77 тис. грн.), капремонт покрівлі житлових будинків (двадцять один проект на 1 657,91 тис. грн.), придбання медичного обладнання (п'ять проектів на 2 345,60 тис.грн), капітальний ремонт закладів охорони здоров'я виконано два проекти на 464,6 тис.грн. і частково два проекту в межах коштів передбачених на рік на 1 380,8 тис.грн.

Відповідно до рішення Слов'янської міської ради від 05.10.2016 року № 4-XVI-7 «Про делегування повноважень щодо значення замовника (замовників) по об'єктах і заходах м. Слов'янська, затверджених розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 04.07.2016 року № 548 (зі змінами)» повноваження щодо визначення замовника (замовників) виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом, тощо; придання обладнання, устаткування, тощо, делеговано Донецькій обласній державній адміністрації – Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

За підтримки управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин 8-9 квітня цього року у Слов'янську пройшла Універсальна виставка передових технологій «Агро-Енерго-Керам. Інновація 2016», в якій взяли участь підприємства та підприємці Донеччини, України та зарубіжні компанії. Організатори виставки: Асоціація підприємців «Ділове сприяння», ГО «Розвиток ініціатив», Клуб органічного землеробства та ПП «Циркон». Мета заходу – ознайомлення з сучасними інноваційними технологіями в галузях агропромисловості та енергозбереження, впровадження сучасних керамічних технологій. Управління інвестицій забезпечило організаційні заходи виставки- поширення інформації про виставку та офіційні запрошення голів міст Донецької та Харківської області, а також мерів міст-побратимів Коростеня та Самбіра.

Крім того, на офіційному веб-порталі міської ради з метою залучення суб'єктів малого підприємництва до участі у регіональних, міжрегіональних та міжнародних виставково-конгресних заходах постійно оновлюється відповідна інформація.

Енергоефективність

З метою створення умов для стабільного ефективного використання енергоресурсів, удосконалення сфери енергозбереження на 2016 рік Програмою передбачено 26 заходів на загальну суму 42 093,21 тис. грн., з яких за рахунок коштів державного бюджету - 500,0 тис. грн., місцевого бюджету — 4 629,0 тис. грн., коштів підприємств — 19 527,02 тис. грн. та інших джерел — 17 437,19 тис. грн.

Із запланованих заходів з енергозбереження за звітний період впроваджено 7, з яких частково реалізовано 4. Сума освоєних коштів склала 5077,97 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів: місцевого бюджету – 797,70 тис. грн., коштів підприємств – 1717,27 тис. грн. та інших джерел — 2561,0 тис. грн. Впроваджені заходи забезпечили скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), у тому числі: природного газу - 2,26 млн.м³, вугілля - 23,27 тис. тонн. Отримана економія ПЕР та економічний ефект склали відповідно 21,14 тис. т.у.п. та 30749,74 тис. грн. Загальна сума зекономлених коштів становила 30869,43 тис. грн.

СО ПАТ «Донбасенерго» Слов'янська ТЕС частково проведена реконструкція блоку №7 потужністю 800 МВт на загальну суму 3256,0 тис. грн., спрямованого на оновлення обладнання енергоблоку з метою зниження витрат палива та забезпечення надійності роботи ОЕС України. Отримана економія ПЕР 21,12 тис. т.у.п.та економічний ефект – 30749,74 тис.грн. ТОВ «Реактив» захід з енергозбереження не реалізовувався у зв'язку з відсутністю обігових коштів, неможливістю отримання кредиту та інвестицій

В сфері житлово-комунального господарства із запланованих Програмою 21 заходу з енергозбереження частково реалізовано 5, у тому числі: встановлені 62 приладів обліку електроенергії на суму 83,37 тис. грн., замінені 941 п.м. теплоізоляційних труб внутрішньо

будинкових мереж опалення на суму 832,30 тис.грн., КП «Слов'янське тролейбусне управління» встановило 4 енергозберігаючих лампи, 4 вікна та 3-є дверей на загальну суму 15,1 тис. грн. Частково проведена робота по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення, освоєно 891,2 тис. грн. коштів місцевого бюджету. Загальна сума витрат на реалізацію 5 заходів становила 1821,97 тис.грн. В бюджетній сфері заходи з енергозбереження виконані по заміні 26 вікон в КЛПЗ «Стоматологічна поліклініка» на 280,0 тис. грн.

Управлінням інвестицій розроблена Програма впровадження політики енергозбереження у м. Слов'янську на 2016-2018 роки, метою якої є забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетній сфері міста та житлово-комунальному господарстві, скорочення витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури споживання.

В рамках співпраці між Світовим Банком, Асоціацією «Енергоефективні міста України» та ЕСКО «Екологічні Системи» у Дніпропетровську для визначених міст-членів Асоціації та підписантів Угоди Мерів в Україні у квітні цього року проходили практичні тренінги з питань оцінки можливостей міст в підвищенні енергоефективності за допомогою практичного інструменту TRACE. Спеціалісти управління інвестицій мали можливість на тренінгах ознайомитись з досвідом інших міст з питань підвищення енергоефективності об'єктів комунальної власності.

В травні 2016 року пройшли «круглі столи» в редакції газети «Діловий Слов'янськ» та в Школі мистецтв за підтримки проекту USAID «ОСББ як інструмент підвищення енергоефективності житлових будівель. Діалог влади та громади» за участі спеціалістів управління інвестицій, управління житлово-комунального господарства, представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, ОСББ та громадськості.

Представники управління інвестицій міської ради взяли участь у X міжнародній конференції Асоціації «Енергоефективні міста України» «Угода мерів: нові горизонти і можливості», що відбулась 13-14 червня 2016 р. в рамках «Європейського тижня сталої енергії» у м. Луцьк. На конференцію з'їхались близько 250 делегатів з усієї країни, представники міжнародних донорських та фінансових організацій, великих світових і європейських програм.

Чергова зустріч керівництва міста, спеціалістів управління інвестицій з представниками Ощадбанку, ОСББ та громадськості відбулась в липні цього року, де обговорювались питання реформування сфери житлово-комунального господарства.

Управлінням інвестицій розроблена Програма з відшкодування частини кредиту, залученого на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності міста на період 2016-2018 роки» (рішенням міської ради від 29.07.2016 №18-Х111-7), якою передбачено відшкодування витрат з міського бюджету за кредитами в розмірі 15% від тіла кредиту на впровадження енергоефективних заходів ОСББ та ЖБК.

З метою проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо популяризації державної програми енергоефективності житлових будинків працівники управління в серпні цього року провели зустріч представників об'єднань співвласників будинків та громадських організацій з працівниками Ощадбанку, на якій обговорили питання відшкодування частини кредиту, залученого на енергозберігаючі заходи, Державною, обласною та міською програмами.

Туризм

Слов'янськ - державний курорт, тому курортно-туристична сфера є пріоритетною в економічному розвитку міста. Ефективна діяльність сфери туризму сприяє подальшому розвитку сервісної економіки, що є актуальним для міста, в економіці якого превалюють підприємства малого та середнього бізнесу.

Військові дії, що тривають на території Донецької області впродовж двох років, внесли корективи в плани розвитку території курорту. З початку АТО діяльність санаторно-курортних установ та розміщених на території Слов'янського курорту готелів значно

обмежена. Однак міська рада продовжує роботу у напрямку формування позитивного іміджу курорту, створення сприятливих умов для залучення інвестицій та організації ефективного туризму шляхом розробки детального плану курорту, його зонування та створення і благоустрою рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер».

Станом на 01.01.2017 року на території міста-курорту знаходяться 15 об'єктів розміщування, з яких 6 є спеціалізованими засобами розміщування, у тому числі: санаторій «Слов'янський», «Ювілейний», «Донбас» санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт», санаторій «Шахтобудівник», база відпочинку «Сокіл» Донецького виробничого управління КП «Компанія «Вода Донбасу» та дитяча оздоровча дача «Вишнегірськ» Миколаївської школи-інтернату.

Загальна потужність закладів оздоровлення та відпочинку – 1 531 місце, у тому числі санаторіїв - 1 232 місця. У звітному періоді курортно-рекреаційні послуги надавав лише спеціалізований санаторій «Слов'янський», фактично використавши 65 місць, це на 17,7 % менше показника аналогічного періоду 2015 року та дорівнює 21,2 % від загальної потужності санаторіїв.

З 9 готельних закладів міста послуги тимчасового проживання надавали 6, з яких 2 є колективними засобами розміщування, решта - індивідуальні. Загальна місткість готелів - 219 місць, всі вони знаходяться у приватній власності.

Основні економічні показники діяльності курортно-туристичної сфери:

- За 2016 рік місто-курорт офіційно відвідали 4719 туристів, це на 8,1% більше ніж в 2015 році. Кількість іноземців, які побували місті курорті, в 2016 році зменшилась на 6,4% до 334 особи.

- В санаторії «Слов'янський» оздоровлено 1009 осіб (зменшення на 0,7%). Доходи від наданих послуг зменшились на 8,3% до 22 319,0 тис. грн. Середня вартість одного дня перебування у закладі збільшилась на 7,3 % і склала 517,1 грн.

- Готельні послуги отримали 3410 приїжджих (збільшення на 1,8 %). Доходи підприємств збільшились в 1,5 рази і становили 3 563,2 тис. грн. Середня вартість номера у готелі - 417,0 грн., середня заповнюваність готелів - 37%.

- На 21% до 322 чоловік скоротилася кількість зайнятих у курортно-туристичній сфері.

- Загальний обсяг інвестицій у розвиток санаторно-курортної інфраструктури склав 119,3 тис. грн. Кошти направлені на оновлення медичного обладнання та інвентарю.

До зведеного бюджету міста від туристичного збору за 2016 рік надійшло 122,9 тис. грн., що на 28,4% більше надходжень аналогічного періоду 2015 року, у тому числі по м. Слов'янськ – 91,8 тис. грн. (збільшення на 17,2%), по м. Святогірськ – 31,1 тис. грн. (збільшення на 78,7%).

Начальник управління інвестицій,
енергоефективності та зовнішніх відносин

А. Є. Рубан