



Моніторинг реалізації інвестиційного проекту за кошти державного фонду регіонального розвитку в місті Слов'янськ

№ пор.	Найменування інвестиційних проектів регіонального розвитку	Термін реалізації проекту	Передбачено у 2017 році			Проведення тендерних процедур	Інформація про заключення договорів з підрядними організаціями	Вартість проекту згідно з договором, тис. грн.	Дата виконання робіт (згідно з договором)	Відсоток готовності, %
			Всього, тис. гривень	коштів ДФРР (розрахунку КМУ від 07.06.2017 №439-р (зі змінами), тис. гривень	кошти місцевого бюджету, тис. гривень					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м.Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул.Університетській (вул. Леніна), 15 м.Слов'янська	2017-2018	11 000,000	10 000,000 	1 000,000	Номер закупівлі - UA-2017-10-12-001892-а, статус - електронна закупівля завершена	Переможець торгів - АВТОРЕМОНТНО - АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСПОЖИВСПЛКИ, ЄДРПОУ 01734514. Договір підряд № 375 від 22.11.2017	34 582,992 	30.12.2018	У 2017 році освоєно коштів у сумі 7097,773 тис. грн., у тому числі: 6387,996 тис. грн. - кошти ДФРР; 709,777 тис. грн. - кошти місцевого бюджету. Стан виконання заходів проекту у 2017 році - 61,5%. Придбано: медичну апаратуру (13 од.), технологічне обладнання (45 од.), кондиціонери (41 од.).

Відповідальний виконавець проекту - КЛПЗ "Пологовий будинок"

Моніторинг проекту - управління інвестицій, енергоефективності та зовнішніх відносин Слов'янської міської ради